

## 定期監査(工事監査)・行政監査結果に関する報告

### 第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

### 第2 監査の対象

次のとおりである。

1	令和4年度(債務)無電柱化推進計画国庫補助事業(都)植松伊左地線(山下工区)道路改良工事	・工事担当課 土木部 南土木整備事務所	・事業主管課 土木部 南土木整備事務所
2	令和4年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)横尾川山線橋梁修繕・補強工事(丸山橋1)	・工事担当課 土木部 北土木整備事務所	・事業主管課 土木部 北土木整備事務所
3	令和4年度(債務)河川改良単独事業(準)五反田川改良工事	・工事担当課 土木部 東・浜北土木整備事務所	・事業主管課 土木部 東・浜北土木整備事務所

### 第3 監査の期間

令和4年12月13日から令和5年3月14日まで  
(調査日 令和5年2月8日)

### 第4 監査の着眼点及び実施内容

令和4年度に施工中の工事から3件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が法規性、正確性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手法については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会に調査を委託し、同法人から選任された技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

### 第5 監査の結果

対象工事の計画、設計、積算、施工等について、法規性、正確性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

## 第6 監査対象の概要

調査日時点における監査対象の工事の概要は次のとおりである。

### 1 令和4年度(債務)無電柱化推進計画国庫補助事業(都)植松伊左地線(山下工区)道路改良工事

工事場所	浜松市中区下池川町、山下町、元浜町、八幡町地内
工事概要	施工延長 316.00m、舗装工 2,340.00 m <sup>2</sup> 、側溝工 125.00m
請負契約金額	107,800,000 円
請負人	中村建設株式会社
契約日	令和4年8月30日
工期	令和4年8月31日から令和5年8月31日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	24.0%

### 2 令和4年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)横尾川山線橋梁修繕・補強工事(丸山橋1)

工事場所	浜松市北区新都田一丁目地内
工事概要	施工延長 74.00m 橋脚コンクリート巻立て 30.00 m <sup>3</sup> 、橋面防水工 1,071.00 m <sup>2</sup> 、 縁端拡幅(4箇所)、伸縮装置止水工(2箇所)
請負契約金額	81,345,000 円
請負人	須山建設株式会社
契約日	令和4年9月29日
工期	令和4年9月30日から令和5年3月15日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	69.5%

### 3 令和4年度(債務)河川改良単独事業(準)五反田川改良工事

工事場所	浜松市浜北区平口、新原地内
工事概要	施工延長 100.00m 張芝工 260.00 m <sup>2</sup> 、L型水路工 200.00m、床張工 100.00m、 仮設工
請負契約金額	44,088,000 円
請負人	川合建設株式会社
契約日	令和4年9月29日
工期	令和4年9月30日から令和5年5月31日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	65.0%