

(仮称) 江之島ビーチコート整備・運営事業について (報告)

1 経過

- ・令和6年5月31日に本事業の公募資料を公告
- ・参加表明締切日(7月8日)までに参加表明した事業者は無し

2 原因分析

- ・スポーツ施設等の建設ラッシュ等により事業者の確保が困難(設計)
- ・人員不足、資材高騰により事業費の更なる増額への懸念(建設)
- ・ビーチコート施設の規模が全国でも事例がないため、事業者側での収支の見込が困難(運営)

3 方向性

当初スケジュールの開設(令和9年9月供用開始)を最優先に、総合的に判断し規模や事業手法を再検討する。

4 スケジュール

- | | |
|---------|---|
| 令和6年9月 | 関係競技団体等との協議、地域分科会等関係者への説明
既存施設の指定管理者指定にかかる債務負担行為を9月補正にて提案
(指定期間:1年) |
| 令和6年9月～ | 事業規模の見直し、発注方式の再検討 |
| 令和7年2月 | 市民文教委員会への再検討後の事業内容等に関する報告 |
| 令和7年3月～ | 公募資料の公告及び事業者選定 |