


# 工事の進捗状況

H27.11末現在



# 事業期間(工期)の変更



# 「オール浜松」による防潮堤の整備について




## ■H24.6「三者基本合意」締結時

▼ 第4次地震被害想定対応 ⇒ 一律13mの防潮堤を整備 (H25.7 第4回推進協議会で了承)

- 一条工務店 ⇒ 300億円の寄附
- 浜松市 ⇒ 土砂の確保
- 静岡県 ⇒ 防潮堤の整備

馬込川津波対策

### オール浜松による推進体制



### コスト上昇の外的要因

- 資材・労務単価等の上昇
- 現場条件の相違によるコスト増
  - ⇒ 追加の地盤改良
  - ⇒ 保安林の伐採・処分量の増など

### 徹底的なコストの縮減

- 設計断面の見直し ⇒ スリム化等
- 現地発生砂の活用
  - ⇒ CSGの材料として約3割混合
- 公共残土等の活用 ⇒ 購入土の低減



- ・更なるコスト縮減 と「オール浜松」による追加支援により、一律13mによる整備を確実なものとしたい
- ・馬込川の津波対策を、着実に推進していく