

## 定期監査(工事監査)結果に関する報告

### 第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

### 第2 監査の対象

次のとおりである。

令和元年度	水改北第23号	(債務)於呂地内老朽管更新工事
・工事担当課	上下水道部	北部上下水道課
・事業主管課	上下水道部	北部上下水道課

### 第3 監査の期間

令和2年6月26日から同年9月7日まで

(調査日 令和2年8月5日)

### 第4 監査の着眼点及び実施内容

令和2年度に施工中の工事から1件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手法については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、協同組合総合技術士連合に調査を委託し、同組合に所属する技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

## 第5 監査の結果等

### 令和元年度 水改北第23号 (債務) 於呂地内老朽管更新工事

#### 1 工事の概要(調査日時点)

工 事 場 所	浜松市浜北区於呂地内
工 事 概 要	老朽管更新工事 管据付工 一式 仕切弁設置工 26基 消火栓設置工 3基 給水切替工 29箇所 土工事 一式 路面復旧工 一式 舗装版撤去工 一式
請 負 契 約 金 額	当 初 84,700,000 円 変更後 85,333,600 円
請 負 人	日管株式会社
契 約 日	当 初 令和2年3月24日 変更後 令和2年4月8日
工 期	令和2年3月25日から令和3年1月29日まで
契 約 方 法	一般競争入札 (総合評価落札方式(特別簡易I型))
進 捗 率	50.0%

#### 2 監査の結果

対象工事の計画、設計、積算、施工等について、正確性、合規性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。