

定期監査(工事監査)・行政監査結果に関する報告

第1 監査の基準

この監査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。

第2 監査の対象

次のとおりである。

1	令和3年度市単災(9月4日災)農道敷原五和線災害復旧工事
・工事担当課	産業部 農地整備課
・事業主管課	産業部 農地整備課
2	令和3年度(債務)森林環境保全整備事業 林業専用道石切線開設工事
・工事担当課	産業部 林業振興課 天竜森林事務所
・事業主管課	産業部 林業振興課 天竜森林事務所

第3 監査の期間

令和4年6月13日から同年9月8日まで

(調査日 令和4年8月2日)

第4 監査の着眼点及び実施内容

令和4年度に施工中の工事から2件を抽出し、調査日時点の対象工事について、計画、設計、積算、施工等が法規性、正確性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から適正に執行されているかを着眼点とし、検証した。

監査手法については、監査対象部局から提出された工事関係書類の審査とともに、関係職員からの説明の聴取により行った。

なお、実施に当たっては、公益社団法人大阪技術振興協会に調査を委託し、同法人から選任された技術士による技術調査結果の報告を参考とした。

第5 監査の結果

対象工事の計画、設計、積算、施工等について、法規性、正確性、安全性、経済性、効率性及び有効性の観点から調査した結果、これらの事務はおおむね適正に処理されていると認められた。

第6 監査対象の概要

調査日時点における監査対象の工事の概要は次のとおりである。

1 令和3年度市単災(9月4日災)農道敷原五和線災害復旧工事

工事場所	浜松市天竜区春野町越木平地内
工事概要	1号箇所 落石防護柵工 55.0m 2号箇所 吹付工 1,080 m ² 仮設防護柵工 45.0m 仮設構台工 177 空m ³
請負契約金額	118,800,000 円
請負人	株式会社正久工業
契約日	令和4年3月24日
工期	令和4年3月25日から令和5年2月24日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	40.0%

2 令和3年度(債務)森林環境保全整備事業 林業専用道石切線開設工事

工事場所	浜松市天竜区春野町石切地内
工事概要	施工延長 1,858.3m 土工(掘削) 1,800 m ³ 土工(盛土) 3,995 m ³ 擁壁工(重力式擁壁工) 45.8 m ³ 擁壁工(ブロック積工) 59.7 m ² 擁壁工(鋼製L型擁壁工) 27m 排水施設工 121.1m 舗装工(Co路面工) 2,153.1 m ² 道路付属物工(ガードレール) 50m 構造物撤去工 1式
請負契約金額	59,400,000 円
請負人	株式会社渡辺兄弟工業
契約日	令和4年3月29日
工期	令和4年3月30日から令和5年1月31日まで
契約方法	一般競争入札
進捗率	18.0%