

## 天竜区緑恵台土砂崩落に係る第三者による技術的検証会（第3回）

### 開催概要

1. 日時：令和5年3月13日（月）9：20～9：50
2. 場所：浜松市役所本庁舎8F 全員協議会室
3. 出席委員：  
    沢田 和秀 岐阜大学 教授  
    松田 達也 豊橋技術科学大学 准教授
4. 次第：
  - （1）開会
  - （2）技術的検証会（第2回）の内容確認
  - （3）天竜区緑恵台土砂崩落原因調査報告書（案）の検証
  - （4）今後の予定
  - （5）閉会
5. 議事要旨：  
    別添のとおり



写真：技術的検証会（第3回）開催状況

## 天竜区緑恵台土砂崩落に係る第三者による技術的検証会（第3回）

### 議事要旨

#### 1. 土質試験結果・造成盛土斜面の安定性評価

- ・第2回検証会において、盛り土除去後の盛土法面全体の安定性評価をするために用いる土質試験の試料が1箇所では不足しているのではないか、との委員からの意見を受けて、A-M 測線、C-M 測線において試料を追加採取し土質試験を実施した。
- ・土質試験より得られた土質定数の最小値を採用し、造成盛土斜面の安定性評価を実施したところ、第2回検証会において妥当と判断された応急対策工事を実施することで計画安全率を満足できることを確認した。

#### <検証委員>

- ・上記内容について妥当である。

#### 2. 技術的検証会について

- ・原因調査報告に係る浜松市事務局からの提案について、委員より概ね妥当と判断いただけたことから、技術的検証会については今回をもって一区切りとしたい。
- ・ただし、残存盛り土対策工事を進める中で委員の意見が必要と判断される場合や、行政対応検証を進める中で技術的知見を必要とする場合については、必要に応じ技術的検証会を開催する。

#### <検証委員>

- ・上記提案について妥当である。