

		区	路線名	横断歩道橋名	橋種	全長(m)	橋長(m)	有効幅員(m)	最新点検年度	判定区分	長寿命化計画 (○:点検、●:修繕、◎:架替、▲:撤去)							
											2017(H29)	2018(H30)	2019(H31)	2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)
中央土木整備事務所	一般国道	中央区	国道150号	芳川歩道橋	鋼橋	44.2	16.0	1.5	2022	II	○		◎			●○		
			国道152号	下池川歩道橋	鋼橋	52.3	29.5	1.5	2022	II	○			◎			●○	
				中沢中央歩道橋	鋼橋	69.2	26.3	1.5	2022	II	○			◎			●○	
				真徳橋	鋼橋	26.1	26.1	5.0	2021	II					○			
				花屋橋	鋼橋	26.1	26.1	5.0	2021	II					○			
				宮竹歩道橋	鋼橋	42	21.7	2.0	2020	II	○			○		◎		
			国道257号	森田歩道橋	鋼橋	39.8	15.6	1.2	2022	II	○			◎			●○	
				塩町歩道橋	鋼橋	36.5	18.9	1.5	2022	II	○						●○	
				和地山歩道橋	鋼橋	42.2	18.6	1.2	2021	II	○			◎	○			
				布橋歩道橋	鋼橋	40.3	14.5	1.5	2020	II	○			◎	○			
				柏原歩道橋	鋼橋	40	16.3	1.5	2021	II	○			◎		○		
				増楽歩道橋	鋼橋	45	18.6	2.0	2022	II	○				◎		●○	
				若林歩道橋	鋼橋	40.2	14.2	1.5	2021	II	○				○	◎		
				東若林歩道橋	鋼橋	40.7	14.6	1.5	2021	II	○				○	◎		■
	国道301号	高塚歩道橋	鋼橋	41.9	15.3	1.2	2022	II	○			◎	●■		○			
		篠原団地歩道橋	鋼橋	44.1	17.5	1.5	2022	II	○			◎			●○			
	主要地方道	県道浜松環状線	舞阪歩道橋	鋼橋	33.4	25.2	1.5	2021	II		○			○	◎			
			西丘歩道橋	鋼橋	49.8	22.5	1.5	2022	II	○			◎	●	○			
		県道浜松環状線(側道)	安新歩道橋	鋼橋	79	30.7	3.0	2020	II	○			○					
			了願公園西歩道橋	鋼橋	59.3	16.2	3.0	2022	II						○			
		県道天竜浜松線	市野歩道橋	鋼橋	40.7	16.5	1.5	2021	II	○	◎	●		○				
			上石田歩道橋	鋼橋	40.3	14.1	1.5	2020	II	○				○	◎		■	
		一般県道	県道村楠三方原線	花川歩道橋	鋼橋	40.5	16.5	1.5	2022	II	○		◎		●	○		
			県道中野子安線	中野町歩道橋	鋼橋	55.7	22.1	1.5	2021	II	○		◎	●	○			
			県道浜松袋井線	豊西歩道橋	鋼橋	69.2	25.7	2.0	2020	III	○			○		◎	●■	
			県道舞阪竜洋線	寺脇歩道橋	鋼橋	46.2	14.2	1.5	2021	II	○				○			
	市道	市道中野町三方原線	城北高西歩道橋	鋼橋	46.3	23.6	1.5	2022	II	○			◎			●○		
			住吉歩道橋	鋼橋	49.9	22.7	1.5	2022	I	○		◎			●■○			
			あいホール南歩道橋	鋼橋	50.9	23.6	1.5	2022	I	○		◎	●■		○			
			あいホール北歩道橋	鋼橋	46.3	22.6	1.5	2022	II	○		◎		●	○			
			菘丘小入口	鋼橋	50.9	23.6	1.5	2022	II	○		◎	●■		○			
			菘丘歩道橋	鋼橋	46.3	22.6	1.5	2022	I	○			◎			●■○		
			西塚歩道橋	鋼橋	44.3	20.6	1.5	2021	II	○		◎			●○			
			神立歩道橋	鋼橋	51.3	24.0	1.5	2022	II	○					●◎	○		
		市道植松和地線	布橋歩道橋	鋼橋	39.3	14.5	1.5	2022	I	○		◎			●■○			
			六間出口歩道橋	鋼橋	42.5	18.8	1.5	2022	II	○		◎		●	○			
			将監大橋東歩道橋	鋼橋	41.3	18.8	1.5	2022	II	○		◎		●	○			
		市道飯田鴨江線	向宿歩道橋	鋼橋	42.6	19.0	1.5	2022	II	○			◎			●○		
			永代橋歩道橋	鋼橋	75.4	25.3	1.8	2021	II	○				○				
		市道曳馬中田島線	遠州八幡停車場歩道橋	鋼橋	74.2	14.8	2.0	2021	II	○					○		◎	
			助信駅自由通路	鋼橋	91.2	15.0	2.0	2021	II	○					○			
			曳馬駅自由通路	鋼橋	79.4	16.0	2.0	2021	II	○					○			
		市道早出寺脇線	竜禅寺小前歩道橋	鋼橋	36.6	12.7	1.5	2022	II	○			◎	●	○			
		市道上島43号線	上島駅自由通路	鋼橋	91.9	14.3	2.0	2021	II	○					○			
		市道有玉南積志線	中郡歩道橋	鋼橋	79.2	18.5	2.3	2021	II	○		◎	●	○	◎			
		市道西伊場志都呂1号線	入野歩道橋	鋼橋	40.8	15.1	1.5	2021	II	○					○			
	市道舞阪弁天渚園幹線	弁天島横断歩道橋	鋼橋	24	13.5	1.5	2022	II	○			◎	●	○				
浜名土木整備事務所	一般国道	浜名区	国道362号	都筑歩道橋	鋼橋	44.7	17.9	1.2	2021	II	○				○			
				西気貫歩道橋	鋼橋	60.3	18.0	2.5	2021	II					○			
	一般県道	県道新城引佐線	奥山歩道橋	鋼橋	37.3	15.9	1.2	2021	III	○			●	○	◎	●■		
天竜土木整備事務所	一般国道	天竜区	国道152号	二俣歩道橋	鋼橋	34.9	13.0	1.5	2022	II	○		◎	●■		○		
			国道362号	若身歩道橋	鋼橋	42.2	18.5	1.5	2022	III	○		●			○●		